

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,

#18, ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79.

ಸಂ.ಕಾ.ಅ-3/ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾಮಗಾರಿ/2019-20/264

ದಿನಾಂಕ: 20-11-19

ಇವರಿಗೆ,

✓ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್),
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Providing LED street lights in HMT layout, Brundavana Nagar, SBM Colony and other places of ward No.17 JP Park. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್), ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ, ರವರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ರಾರಾನ/ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/52/2017-18. ದಿನಾಂಕ: 05/03/2018.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 20000000.00

ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ: 01/09/2018 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿ.ಪಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮರಳು ನಡಿಗೆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-3,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.